



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007520

Client : MARINAL PISCINES 83* (271091)**

Contact : 0620671207

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 06/07/2026

Expire le 21/07/2026

**40 B IMPASSE PLEIN SOLEIL
83000 TOULON**

Heure prévue : 10:00

Personne sur place

CLIENT FINAL SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages :
aire de
lavage baille
brouette

4x2

6x4

6x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

passer par av des fils marescot puis a gauche avenue bellevue

a droite rue plein soleil puis a gauche impasse plein soleil

pompe 20 rentre dans le chantier reste a gauche de l'olivier et s'avance pour se dégager de la ligne électrique

attention vu avec jean louis si 6x4 nous risquons fortement de casser les bordures en béton dans le chemin (n'est pas exclu la casse aussi avec les 4x2)

vu aussi avec client final que la toupie sera en travers du chemin pour vider dans la pompe

prévenir les voisins du blocage de l'impasse, vu avec client final que la toupie pourrai bouger mais pas toutes les 5 minutes pour laisser passer les voitures

confirmer a la prise de commande si la pompe pourra laver sur place ou retour bac plien

prevoir pour lavage goulottes toupies

BETON RETARDE

coulage piscine système marinal

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

