



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

**DEV-BPE26007527**

**Client : POGGIOLI TERRASSEMENT (089167)**

**Contact : 0622321552**

**Crée par Jean-Philippe CASTEL**

**le 07/07/2026**

**Expire le 22/07/2026**

**18 ALLEE DES COLOMBES  
83400 HYERES**

**Heure prévue : 07:00**

## Notes

*ff--> RDV a 14h a la barriere cote carqueiranne le 16/07*

*FF A FAIRE A PARTIR MERCREDI 15/07*

**### Personne sur place**

**FABRICE SUR PLACE ET CLIENT FINAL**

**### Les Camions**

**Interdiction Tonnage :**

**Toupiés**

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4  
Lavages  
: aire de  
lavage  
baille  
brouette

## Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : BetoBag Lavage Centrale

## Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

### ### Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

blocage rue / impasse

### ### Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Demande derog tonnage 32t le client final s'en occupe au prêt du syndic ( ce la faire transmettre avant livraison )

Passer par la barrière côté carqueiranne

La toupie devra venir en marche arrière du début de la rue

Toupies chargées 7,5m3

Prévoir bâche de protection sur la voirie et pour le lavage goulotte toupie

Faire aussi un devis avec la grue 105 t mise a disposition la journée pour évacuation de bigbag et livraison de bigabag

À réception du CR organiser une visite par le transport pour savoir si la 105t arriverai à monter la mini pelle 5,5t sur le chantier

Selon la période de coulage béton retardé

Intervention pour couler autour d'une cuve

Blocage du fond de l'impasse prévenir les voisins car le temp de l'intervention pas de possibilité de bouger

Faire aussi lever les voitures le long du mur sur la longueur du terrain du client

### Liste des Articles du Devis Initial

| Reference | Libelle Description                 | Quantite |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 00179390  | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1        |

Rapport généré le 16/07/2026 à 14h46 par Fabien FERRARO.