



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007549

Client : E.B.M. SCAPPINI ** (003515)**

Contact : 0684868920 0684868920

Crée par Liza SINI

le 10/07/2026

Expire le 25/07/2026

**9bis allée des mimosas
83320 CARQUEIRANNE**

Heure prévue : 10:00

Notes

RDV 11h le 15/07/26

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

Lavages : aire de lavage baille
brouette

Pompes

BQA, Tuyauterie : 40m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Chantier
Nombre de techniciens supp : 1

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage plancher en hauteur

BÉTON RETARDÉ POUR LES DEUX CHANTIERS

BQA. Environ 40 m de tuyaux

un Tech supp

Prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Vu avec Client sur place, faire débarrasser en haut de la pente, si la pompe arriverait à faire demi-tour

Lavage sur Chantier

Prévois pour le lavage des goulottes Toupie

2 eme chantier

COULAGE, PISCINE EN BANCHES

Rappeler client à réception du CR

Attention, il y a un Chantier aussi pour le client aimerait couler vendredi avenue du coteau Fleury, juste avant le numéro 25

ACCES, pompe 20 m et 8x4

Lavage central

Prévoir pour le lavage des goulottes TOUPIE

TOUPIE, chargé à sept et demie

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 15/07/2026 à 11h50 par Fabien FERRARO.