



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007780

Client : LEGAC PHILIPPE (128424)

Contact : 0612800719

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 15/09/2026

Expire le 30/09/2026

**220 IMPASSE DES OLIVETTE
83136 ROCBARON**

Heure prévue : 10:00

Notes

CHANTIER ACCESSIBLE SANS PRESENCE CLIENT

Personne sur place

ABSCENT

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupiés

6x4
Lavages : aire de lavage
aire de lavage

6x2

Pompes

36ml, Tuyauterie : 3m
Amorçage : ciment -> 1 sacs
Lavages : Lavage Chantier

46ml, Tuyauterie : 0m

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Ouvrage terrasse

12m3 plus

Beton s3 accès malaxeur marche arrière

Deux possibilités pour le pompage

Pompe 36 1 tuyaux

Terrasse ou piétonnier à la brouette environ 1m3

Pompe 46 tout en flèche

Chantier en contre bas 10m de perte de flèche pour la pose d'une colonne de tuyaux plus 5m de trottoir soit 15m de tuyaux et beaucoup de manutention

Plus un demi m3 de coulis pour l'amorçage

J'ai tout expliqué au client il a bien pris conscience des problèmes mais il veut quand même savoir la différence de prix entre les deux options

Pompe 36 tuyaux

Coulage du piétonnier à la brouette

Pompe 46 tout en flèche

Le client devra prévenir les voisins blocage de. Deux entrées

Coulage le matin impératif béton retarder

Pour plus de détails me contacter Laurent 0646056635

Merci

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 16/09/2026 à 11h11 par Laurent GALBES.