



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007826

Client : A & Z (250117)

Contact : 0779493355 0779493355

Crée par Liza SINI

le 24/09/2026

Expire le 09/10/2026

**76 RUE DE BALE
83250 LA LONDE LES MAURES**

Heure prévue : 13:00

Personne sur place

0779493355 MAÇON AU TÉLÉPHONE ET PROPRIÉTAIRE SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

**4x4
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette**

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

**BQA, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale**

36ml, Tuyauterie : 0m

Negoce

Protections	Sols	Voirie/Route	Cheminement de colonne tuyaux
--------------------	------	--------------	-------------------------------------

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Demande autorisation de stationnement sans gêner la circulation

Coulage d'une dalle béton

Trois. Solutions.:

Soit la Toupie attend dehors et déchargement au dumper ou à la brouette faire un devis avec les attentes

Soit Pompe BQA avec 35 m de tuyaux plus ou moins

protection de tout acheminement de la colonne

Ou Pompe 36 avec peut-être un tuyau ou deux, prévoir deux sacs de ciment au cas où

Faire un autre devis pour palmazur Romain qui était sur place le jour de la visite pour la piscine future à couler

Avec Pompe 61 m sous réserve de confirmation d'accès de Maxi Pompage

Ou pompe à tuyau entre 50 et 60 m avec un technicien Sup

Dans tous les cas, prévoir pour Lavage des goulottes toupies

Lavage, au dépôt, De La Londe

Prévois des bâches de protection sur les sols à l'extérieur et attention si la pompe sort le pied dans le Client du PORTAIL se faire dégager de toute responsabilité si les pierres de l'allée sont cassées. Sinon pas possible de mettre la pompe.

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 25/09/2026 à 14h23 par Fabien FERRARO.