



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BRU24034189

Client : LES MACONS DU VAR

Contact : 0663312346 0663312346

Crée par Nicolas GERAUDEY

le 17/07/2024

Expire le 01/08/2024

43 RUE SERGENT AGARRAT
83200 TOULON

Heure prévue : 16:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	12.5
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	12.5
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	5
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	5
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12.5
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

8x4

Pompes

36ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage plancher terrasse __ Dans l'état actuel des choses __ Accès pompe 36ml pour passer par dessus les câbles gainer __ blocage du fond de l'impasse prévenir les voisins __ Protection des sols , veillez à faire enlever les voitures pour le passage des camions et qu'aucune voiture ne soit garée à l'emplacement de la pompe __ Toupie 8x4 en marche arrière du feu bloquer circulation pour les faire reculer __ Ou alors __ accès bqa avec 25ml de tuyaux __ De la route __ Prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage __ Protections des sols __ Prévenir voisins que la pompe et les camions seront sur le chemin mais ne bloqueront pas le passage __ Toupies 8x4 en marche arrière __ Retour bac plein __ Si le client casse le mur de 70 cm minimum on peut rentrer avec une pompe 20ml en travers dans le chantier et déplier vers la droite pour éviter les câbles avec des 4x2 __ Retour bac plein

Rapport généré le 18/07/2024 à 17h03 par Stebane GARCIA.