



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BRU24034478

Client : L G RENOVATION \*\*\*--->

Contact : 0626762116 0674910027

Crée par Thierry DONCKERS

le 05/09/2024

Expire le 20/09/2024

13 RUE MARCEL PAGNOL  
83400 HYERES

Heure prévue : 10:00

### Notes

LE CLIENT VEUT 5M3 DE BETON COLORE OCRE (gravier fin : car liss2...)  
TOUPIE 4X4 ET POMPE 20ML  
NOUS AVONS DEJA LIVRE : LIV-BPE19030864

### ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00179699	BETON EN206/CN COURANT C30/37 XS1 16 S5	5
00023329	OXYDE COLORANT OCRE 5KG	25
00168249	ADJUVANTCURE MAPECURE E+ 10 L	1
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1

00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	5
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1

### Les Camions

Toupies

4x2

4x4

6x2

6x4

Pompes

20ml

### Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage rajout plage de piscine en ocre\_\_Attention prévenir client de possibilité de nuance de teinte avec ancien ouvrage .\_\_Coulage par rue des tourterelle \_\_Attention autorisation de voirie obligatoire, blocage mais accessible par les 2 côtés sans bloquer d habitation \_\_Accès pompe 20ml \_\_Toupie 6x4 , 6x2 , 4x2 , 4x4\_\_Protection sols et mur de clôture obligatoire \_\_Prévoir big bag lavage goulotte toupie \_\_Retour bac plein