



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BRU26040198

Client : -ALTER CONSTRUCTION (224825)

Contact : 0662018775 0662018775

Crée par Axel STRINI

le 24/06/2026

Expire le 09/07/2026

259 CH DES CLAPIERS
83220 LE PRADET

Heure prévue : 10:00

Personne sur place

MAÇON DU CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette
aire de
lavage
baille
brouette

Pompes

BQA, Tuyauterie : 20m

20ml, Tuyauterie : 12m

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage plancher intérieur premier étage

Béton retardé

S4

Vu avec personne sur place c'est un PLANCHER avec les Ourdis plastique (attention avec les tuyaux en 100 très lourd)

Il préférerait la pompe à tuyaux BQA avec 15-20m de tuyaux en 80 pour mise en œuvre plus facile et moins de risque sur le plancher étage

Ou deuxième solution avec pompe 20 12m de tuyaux (tuyaux plus lourd)

Béton retardé dans les deux cas

Lavage sur chantier possible à confirmer à la prise de commande

Confirmé aussi, formule cubage et cadence

Vu aussi de préparer des planches pour poser les tuyaux sur le plancher

Idéal BQA pour ce coulage

Faire lever la benne jaune pour que la Pompe puisse s'écarter au maximum de la bâtisse, car les ouvertures sont petites

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 25/06/2026 à 11h04 par Fabien FERRARO.