



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BRU26040295

Client : GHARRAD JAOUHER (208874)

Contact : 0645809338

Crée par Nicolas GERAUDEY

le 16/07/2026

Expire le 31/07/2026

**270 B ROUTE DE LA BENOITE
83320 CARQUEIRANNE**

Heure prévue : 08:00

Personne sur place

FILS DE LA CLIENTE FINALE SUR PLACE _GHARRAD PAR TÉLÉPHONE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages : aire de lavage
baille brouette

4x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 0m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Chantier
Nombre de techniciens supp : 1

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Façade/Vitrage

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage de plusieurs terrasses

Et des escaliers (confirmer pour les escaliers car personne sur place pas trop au courant) par contre si il y a les escaliers à couler, on ne pourra pas mettre du béton dur car il y a une enfilade de terrasse à couler avec des escaliers entre chaque terrasse, impossible de mettre du béton, dur dans l'escalier et remonter les tuyaux pour faire les terrasses

BQA 55-60 m de tuyaux plus ou moins

1 Tech supp

Prévoir deux sacs de ciments pour amorçage

4x4 4x2 pour ne pas bloquer la route

La pompe pourra laver ou elle sera stationner car cette partie là sera couler couler en direct à la toupie

Béton retardé

Actuellement, ce sont des escaliers en bois, le client doit prévoir des protections avec des bâches sur les façades et sur les escaliers pour éviter les éclaboussures

Prévoir pour le lavage des tuyaux et prévoir pour le lavage des goulottes Toupies obligatoire

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	1

00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	1
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	1
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 16/07/2026 à 15h17 par Fabien FERRARO.