



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BRU26040626

Client : SEVENIER VINCENT (288212)

Contact : 0684555845

Crée par Nicolas GERAUDEY

le 29/09/2026

Expire le 14/10/2026

44 IMPASSE BREMOND
83000 TOULON

Heure prévue : 15:00

!!! ATTENTION : Corrections adresses !!!

Personne sur place

PROPRIETAIRE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

Pompes

BQA, Tuyauterie : 80m
Amorçage : ciment -> 4 sacs
Nombre de techniciens supp : 1

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

blocage rue / impasse

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Ouvrage

Plancher 1er étage passage par fenêtre avec échafaudage plus dogga mise en place client

Protection sol plus coursive client

Prevoir 65 ml tuyaux

2eme ouvrage terrasse derrière la maison Rdc

Plus 10ml tuyaux soit environ 80 pour les deux coulages

Le client devra mettre à disposition un tuyaux d'eau pour le lavage de de la colonne de tuyaux

Endroit prévu au bout de la coursive en contrebas

Vu client ou

Le pompiste devra prévoir un betobag pour le lavage des tuyaux

Et du retard pour le retour bac plein

Faire venir par un chauffeur si nécessaire

Autorisation de voirie pour blocage impasse

Stationnement devant école primaire

Coulage mercredi matin impératif

Beton retarde obligatoire

Prevoir un aide tuyaux

D.autres coulages a prevoir

Prevoir 4 sacs de ciment pour amorcage

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	4.5
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	4.5
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	40
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	4.5
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1