



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-CAR26053157

Client : GALMARD JEANNE (169528)

Contact : 0610830413 0787066370

Crée par YOAN MOURRAIN

le 06/07/2026

Expire le 21/07/2026

**QU ST VICTOR VILLA L OLIVIER
83660 CARNOULES**

Heure prévue : 13:00

Personne sur place

LA BONNE ADRESSE EST LE 123 IMPASSE DES OLIVIERS à CARNOULES _MERCI DE LA MODIFIER
SUR LA FICHE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

Lavages : aire de lavage baille
brouette

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale Lavage
Chantier

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...



Interdiction 5,5t

Déroatoire 16t

Coulage radier piscine et à venir aggro banche

Vu avec Client que la livraison en direct pour le radier, la Toupie n'arrivera pas reculer jusqu'au bout, il y a trop de choses qui ont encombré le passage

Le client ne débarrasser tout ce qui dépasse, mais la Toupie n'arrivera pas jusqu'à devant le trou

Il faudra faire des goulottes supplémentaires

Attention aux attentes, le client est prévenu

Possibilité pour 20 m à confirmer si possibilité Lavage sur place, ou Lavage au dépôt de Carnoules

BIEN PRÉVENIR LES CHAUFFEURS QU'IL FAUT QU'IL MONTE DU BAS DE L'IMPASSE EN MARCHÉ ARRIÈRE, LA LA POMPE MARCHÉ AVANT

UN. OLIVIER GÊNE DANS LE PASSAGE ET ELAGUER TOUTES LES BRANCHES GÊNANTES.

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	6
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1

00177758

TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE

1

00179390

VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE

1

Rapport généré le 08/07/2026 à 15h47 par Fabien FERRARO.