



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-CAR26053159

Client : CHABOT KEN (223545)

Contact : 0661610669

Crée par Aurélie DECKER

le 06/07/2026

Expire le 21/07/2026

**4 IMPASSE PRAT GAVARRY LOTISSEMENT LE PROVENCAL
83590 GONFARON**

**Heure prévue :
13:00**

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : BetoBag Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage dalle béton

Béton retardé

Nous avons évoqué avec le client, un coulage en Direct en cassant une partie du mur, mais il est bien conscient de la pénibilité de la mise en œuvre, car il faudra acheminer le béton très loin

Je lui ai conseillé une pompe à béton, il attend un retour de notre part avec un devis

S'organiser avec les voisins de l'impasse quand nous bloque ronds, le fond

Si OK pour Pompe, vidange en bétonbag voir avec Client, il doit trouver un endroit pour que la Pompe puisse se laver. Sinon retour Lavage centrale.

Prévoir pour le Lavage, des goulottes des Toupies

Interdiction 19 tonnes

Passer par la gendarmerie, prendre le pont qui passe au dessus de l'autoroute, puis à droite, longer l'autoroute et reprendre à droite sur le pont

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	7.5
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	7.5
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

