



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-FLA26071419

Client : BLM BATIMENT (194381)

Contact : 0616811079

Crée par Magali VERNETTES

le 09/06/2026

Expire le 30/06/2026

319 CHEMIN DU CROS DE GOURDIN N° CLIENT
06.16..86.76.60
83790 PIGNANS

Heure prévue :
08:00

Personne sur place

MAÇON DU CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4
Lavages : aire de lavage
baille brouette

4x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 55m
Lavages : Lavage Chantier
Nombre de techniciens supp : 1

20ml, Tuyauterie : 30m
Amorçage : coulis -> 0.5 m³

Negoce

Protections

Façade/Vitrage

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Interdiction 3t5

Faire derog 19t

Chantier passage 165 cris de gourdin prévenir chauffeurs

Coulage, fond de piscine et plage, piscine

Béton, retardé obligatoire confirmé, formule cubage et cadence à la prise de commande, et si la pompe pourra bien laver sur le chantier (déjà un bétobag sur place)

Soit BQA 55-60m de tuyaux 1 Tech supp prévoir deux sacs de ciment pour amorçage

Ou Pompe 20 environ 30 m de tuyau plus ou moins prévoir 0,5 coulis d'amorçage et un technicien supp

Vu avec Client sur place la difficulté de couler avec des tuyaux en 100 pour ceux qu'il a à faire il a les deux explications sur la BQA et la pompe en flèche par rapport à la mise en œuvre

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	18.1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	18.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	4
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	4
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1

00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	18.1

Rapport généré le 10/06/2026 à 09h58 par Fabien FERRARO.