



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-FLA26071449

Client : DOS SANTOS (028431)

Contact : 0622916638

Crée par Olivier CERES

le 11/06/2026

Expire le 26/06/2026

RUE SAINTE CROIX
83890 BESSE SUR ISSOLE

Heure prévue : 11:00

Personne sur place

CHEMIN SAINTE CROIX ET IMPASSE SAINTE CROIX ALLEZ AU BOUT _CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

Lavages : aire de lavage baille
brouette

Pompes

20ml, Tuyauterie : 9m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Chantier

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Intervention pour couler une terrasse

Béton, S4 retardé

9 m de tuyau, prévoir deux sacs de ciment pour un amorçage

Vu avec Client, de prévoir tuyau d'eau pour lavage des tuyaux des Toupie pour en laver et la pompe pour laver son chantier

Vu aussi avec Client sur place de faire dégondrer le portail

Informez les Chauffeurs chemin de Saint Croix, puis à gauche impasse Sainte-Croix allez tout au fond

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	12.1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	12.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	3
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	3
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003723	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36	12.1
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1