



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-FLA26071575

Client : PCM PINNA ROBERTO (279621)

Contact : 0630011441

Crée par Olivier CERES

le 25/06/2026

Expire le 10/07/2026

220 CHEMIS DE PEYGROS
83890 BESSE SUR ISSOLE

Heure prévue : 10:00

Personne sur place

0630011441 CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages :
aire de
lavage baille
brouette

4x2

6x4

8x4

Pompes

Negoce

Protections

Façade/Vitrage

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage terrasse et plage piscine

Béton retardé

Interdiction 19t

Vu avec client sur place

Soit passage par le champ (préparer l'accès au champ que le chauffeur voit où il met les roues)

Avec 8x4 démonter les panneaux de grillage et une partie de l'ouvrage sera vidanger à la brouette (ATTENTION AUX ATTENTEs)

Ou 4x2 4x4 un partie en passant par le champ et une partie en rentrant dans le chantier
(4x2 idéal pour ne pas demander de dérogation)

Faire protéger margelles piscine, vitre et façade pour éviter éclaboussures

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	7
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	7
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00009565	TREILLIS SOUDE PAF C PN 3,60X2,40M	11
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1