



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-FLA26071900

Client : RINALDI PEINTURE (284054)

Contact : 0645389032

Crée par Magali VERNETTES

le 07/08/2026

Expire le 31/08/2026

932 CHE DES CARRIERS
83136 FORCALQUEIRET

Heure prévue : 09:00

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages : aire de lavage
baille brouette

4x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

27ml, Tuyauterie : 0m

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage, PLANCHER R1 avec poutre

Confirmer, formule cadence et cubage à la prise de commande

Béton retardé

Environ 4 m³ et plus selon Client

Pompe 20 27 lavage Chantier, OK

Rentrer à gauche dans le lotissement au numéro 246, 250

Le numéro n'est pas indiqué sur le GPS à l'entrée du lotissement, il y a plein de boîte aux lettres avec les deux numéros indiqués ci-dessus mettre en texte en tête des commandes pour indication Chauffeurs

Fondation et PLANCHER rez-de-chaussée, déjà coulé par verdi en 4 m³

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00180972	CONSULTATION BPE	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4 R3	4
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	4
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1

00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	4

Rapport généré le 10/08/2026 à 10h44 par Fabien FERRARO.