



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-FLA26072180

Client : COURDOUAN VINCENT (164403)

Contact : 0618532226 0618532226

Crée par Olivier CERES

le 12/09/2026

Expire le 26/09/2026

Haute Ville orientale chem . dei perdigau
83340 FLASSANS SUR ISSOLE

Heure prévue : 09:00

Notes

PAS BESOIN DU CLIENT POUR VISITER , APPELER UNE FOIS SUR PLACE POUR
INDICATION

!!! ATTENTION : Corrections adresses !!!

_ N 36 enhaut rampe en beton

Personne sur place

ABSCENT

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

Lavages : aire de lavage

Pompes

20ml, Tuyauterie : 3m
Lavages : Lavage Chantier

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Ouvrage radier

Possible un tuyaux en pendulaire

Derro pour panneau 5t accès malaxeur en marche ar

Lavage pompe chantier

Conseil beton hydrofuge radier

Dallage sous sol

Le client devra si nécessaire couper un chêne à l'entree du chantier pour faciliter l'accès des malaxeurs gros devers risque de toucher l'échelle à voir le jour du coulage

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00102124	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 20 S4	33
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	33
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	11
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	11
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1

00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	33
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 16/09/2026 à 10h04 par Laurent GALBES.