



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-LON26037763

Client : PIERON WARREN (281357)

Contact : 0675920626

Crée par Guillaume BIELAWSKI

le 03/03/2026

Expire le 01/06/2026

**PLACE DE LA FONDERIE
83250 LA LONDE LES MAURES**

Heure prévue : 13:00

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Toupiés	4x4					
	Lavages : aire de lavage baille brouette	4x2	6x4	6x2	8x4	8x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

27ml, Tuyauterie : 0m

28ml, Tuyauterie : 0m

36ml, Tuyauterie : 0m

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage piscine, système BONIFAY

Premier Camion, déterminé avec Client lors de la prise de commande, quantité de béton, blocage

ACCES, tout Camion

Idéal Pompe 27 mais faisable avec Pompe 20 28 36

Il y a deux Maçon qui interviennent sur le chantier il y aura peut-être aussi les fondations des murs de clôture à couler le client ne savait pas encore, il va faire le point avec eux

Si besoin une partie des fondations, peut-être couler en direct

Si Pompe 20 m pour la fondation de séparation avec la maison d'à côté, il faudra sûrement un tuyaux

Car la pompe ne veut pas s'avancer dans le chantier, il y a la fondation du seuil de portail qui empêche l'accès

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102128	BETON EN206/CN ESSENTIEL C25/30 XF1 16 S2	10.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1

00003725

POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28

10.1

00179390

VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE

1

Rapport généré le 21/05/2026 à 16h08 par Fabien FERRARO.