



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-PSA26013239

Client : CONVERS MATHIEU (286457)

Contact : 0669510245

Crée par Liza SINI

le 12/06/2026

Expire le 27/06/2026

87 CHEMIN DU MICOCOULIER
83490 LE MUY

Heure prévue : 07:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE MATHIEU

Les Camions

Toupies

4x4
Lavages : aire de lavage
baille brouette

4x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Interdiction 3t5

Faire derog 19t

Intervention pour coulage radié, Piscine autoportée

Environ 8 m³ selon Client, à confirmer la prise de commande

Faire un devis avec 2 4x2 en direct

ATTENTION le client est prévenu que nous arriverons à peine au bord de l'ouvrage qu'il faudra tirer le béton jusqu'au fond, il est au courant de la pénibilité de cette mise en œuvre

Nous avons invoqué que le client ramène un gros tuyau pour faire une grosse rallonge

Conseil pompe 20 m Lavage sur Chantier

BÉTON RETARDÉ MÊME SI COULAGE EN DIRECT

LE CLIENT ATTEND UN RETOUR AVEC DEVIS SANS POMPE ET AVEC POMPE

VU AUSSI DE FAIRE DÉMONTER UN VENTAIL DU PORTAIL CÔTÉ DROIT LORSQU'ON EST À L'EXTÉRIEUR CÔTÉ GAUCHE QUAND ON EST À L'INTÉRIEUR, LE CLIENT EST AU COURANT DUQUEL IL FAUT DÉMONTER

Si pluie ou mouillée, ne pas faire

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	8
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	8

00115984	FIBRE POLYPRO. DOSE 600GR 12MM	4.8
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1