



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SGC25018315

Client : BUSSONE FRERES***

Contact : 0675585536

Crée par Laura JOSSERAND

le 13/01/2025

Expire le 13/04/2025

AV HENRI GUILLAUME
83500 LA SEYNE SUR MER

Heure prévue : 13:00

Notes

ADRESSE IMPASSE DE LA PROVENCALE LA SEYNE
0675585536

Les Camions

Toupies

8x2

8x4

6x2

6x4

Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m

28ml, Tuyauterie : 0m

27ml, Tuyauterie : 0m

20ml, Tuyauterie : 0m
Amorcage : barbotine
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage dallage intérieur pas de finition hélicoptères

Coulage de deux pièces

Si pompe 20 m vi avec maçon sur place de faire déplacer 4 palettes pour que la 20m s'approche

6/9 m de tuyaux

Prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Protection des sols obligatoire

Prévoir aire de lavage pour toupie

Une petite partie du dallage sera couler en direct à la goulotte

Chantier dans le dépôt de la sade dans l'impasse de la provençale à la seyne sur mer

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00140191	BETON EN206/CN COURANT C16/20 X0 20 S2	1000
00132034	BETON EN206/CN COURANT C20/25 X0 20 S3	10000
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	1000
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	1000
00102214	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 20 S4	10000
00115068	BETON EN206/CN DALLAGE C25/30 XF1 20 S4 280	1000
00129091	BETON EN206/CN COURANT C30/37 XF1 20 S4	155555
00101996	BETON EN206/CN COURANT C40/50 XF1 20 S4	15555
00100287	ADJUVANT HM.HYDROFUGE ISOFUGE 7110	15555
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	1111

00173803	GRAVIER D16	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT 1/2 JOURNEE	1
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT 1/2 JOURNEE	1
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003723	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36	1
00020871	POMPAGE DEPLACEMENT POMPE	1
00003726	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEMENTAIRE	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	1
00003694	POMPAGE RETOUR BAC PLEIN	1
00003680	TRANSPORT BETON - ATTENTE MALAXEUR	1
00006400	MISE EN DECHARGE	1
00014096	POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE	1
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1