



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SGC26021208

Client : GCC*** (170994)

Contact : 0622094124

Crée par Elodie ROUILLE

le 24/06/2026

Expire le 09/07/2026

ROND POINT DU 18 JUIN 1940
83400 HYERES

Heure prévue : 11:00

Notes

0622094124 - sur place
avant fin de semaine merci

Personne sur place

0622094124 PEDRO SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette
bigbag

Pompes

20ml, Tuyauterie : 6m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Chantier

Negoce

Protections

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage dalle béton avec dallagiste

Finition hélicoptère

Pompe 20 avec 3-6m de tuyaux vu avec Pedro prévoir 2 sacs de ciment si besoin pour amorçage

Ou possibilité de couler le fond de l'ouvrage avec manitou télescopique et le devant de l'ouvrage avec des goulottes

Pedro va faire le point mais souhaite quand même réserver la pompe pour mardi (confirmer date à la prise de commande)

Pedro est prévenue que si c'est la pompe elle devra se reculer pour avoir du débattement pour rentrer la flèche et la toupie serai sur la route

Voir pour faire la circulation (que 8m3)

D'autre intervention à venir de plancher bas acier collaborant en intérieur dans les gradins mais plus d'accès pour rentrer dans l'espace 3000

Pompe BQA de l'extérieur (les ouvrages sont d'un côté et de l'autre du bâtiment

Il y aura montage de deux colonne environ 35m plus ou moins avec la pompe à déplacer (environ 60-70m plus ou moins)

Prévoir 4 sacs de ciment pour amorçage

Et 1 Tech supp

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 25/06/2026 à 11h49 par Fabien FERRARO.