



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24122124

Client : WOODROCK***

Contact : 0624473727

Crée par Jean-Michel VOLPEI

le 14/08/2024

Expire le 29/08/2024

151 RUE ALEXANDRE VOLTA PASSER PAR L'AVENUE
ORTOLAN
83100 TOULON

Heure prévue :
14:00

Liste des Articles

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-------------|---|----------|
| 00108013 | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3 | 3 |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL | 3 |
| 00097189 | TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES | 1 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 1 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

Les Camions

Toupies

4x2

4x4

Pompes

20ml

Photos et Commentaires

Accès chantier



Attention 2 clients sur ce chantier __Wood rock et mr Peronni__Pour Mr perronni coulage d'un radier pour piscine semi enterré __Plusieurs solutions pour coulage en direct vu avec le client, de faire des goulottes supplémentaire ou de lever une partie du grillage pour être plus prêt de L'ouvrage __Confirmer cubage formule et cadence béton S4 retardé obligatoire__Faire lever les voitures en face du portail et le long du mur

Pour woodrock __Coulage terrasse et fondation mur de clôture __Déchargement à la brouette à chenille __ATTENTIONlui faire un devis avec les montants d'attentes supplémentaires __Confirmer cubage formule et cadence avec client __Béton retardé obligatoire

Ou solution de mettre une pompe 20 m__Avec 1 déplacement de pompe faire lever les voitures tous le long de Wood rock sur 25metres et tout le long devant chez mr Perronni__Commencer par le radier piscine puis le reste __Protection des sols obligatoire a chaque endroit où stationne la pompe et prévoir un endroit pour le lavage des goulottes des toupies __Retour bac plein