



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24122132

Client : SANNA LUDOVIC

Contact : 0620745519

Crée par Stéphane LAMBERT

le 14/08/2024

Expire le 29/08/2024

184 CH DES AUBERTINS  
83210 SOLLIES TOUCAS

Heure prévue : 08:00

### Notes

Voisin Esteban GARCIA.

Le client nous demande 8.5M3, à vérifier.

### ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	6.1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	6.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6.1

### ### Les Camions

Toupies

6x4

Pompes

20ml

### ### Photos et Commentaires

#### Accès chantier

Coulage radier piscine \_\_Attention interdiction 19t dérogation 26t obligatoire pour 6x4\_\_Sinon 4x4 ( pas 4x2 ) \_\_Accès pompe 20ml avec 4ml de tuyaux \_\_En avant dans le.chemin des haubertins puis aux boîtes aux lettres pompe en marche arriere pour monter en avant sur chantier \_\_Toupie 6x4 chargées a 5m3 en avant jusqu a dégagement devant chantier pour reculer à la pompe \_\_Voir pour vidange et lavage bac de pompe le.jour du coulage