



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24122736

Client : BMBA

Contact : 0614784765 0614784765

Crée par Elodie MARCHAY

le 19/09/2024

Expire le 18/12/2024

260 AVENUE LOUIS SOREL
83000 TOULON

Heure prévue : 16:00

Notes

URGENT CLIENT SGC TEL CHRISTOPHE !!!

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00140191	BETON EN206/CN COURANT C16/20 X0 20 S2	1000
00132034	BETON EN206/CN COURANT C20/25 X0 20 S3	1000
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	1000
00102214	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 20 S4	1000
00129091	BETON EN206/CN COURANT C30/37 XF1 20 S4	1000
00102001	BETON EN206/CN BPS C35/45 XS3 16 S4 LH	1000
00138331	BETON EN206/CN MARITIME C30/37 XS1 16 S4	1000
00121115	BETON EN206/CN MARITIME C30/37 XS1 20 S4	1000
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	1000
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1

00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	1
00003713	POMPAGE/FLECHE 36ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003715	POMPAGE REDEVANCE AU M3	1
00003694	POMPAGE RETOUR BAC PLEIN	1
00006400	MISE EN DECHARGE	1
00003680	TRANSPORT BETON - ATTENTE MALAXEUR JOUR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00180972	CONSULTATION BPE	1

Les Camions

Toupies

8x4

Pompes

36ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage dallage avec dallagistes__Voir pour formule dallage souhaitée avec dallagistes__Attention, coulage le mercredi __Réserver toutes les places de stationnements sur le côté gauche pour permettre de mettre les 8x4 dans l'alignement sans gêner la circulation__Pompe 36ml avec 15ml de tuyaux __Prévoir coulis amorçage __Prévoir protection des sols voirie __Prévoir big bag ou autre pour lavage goulottes toupies

