



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-STM26134065

Client : GRANIER GUILLAUME (109758)

Contact : 0622493066

Crée par Frédéric CAMBRAY

le 14/04/2026

Expire le 29/04/2026

**32 CHEMIN DE SIGOU LE HAUT
83390 PIERREFEU DU VAR**

Heure prévue : 12:00

Notes

er- 150426 - ok dispo tel pour iviste

VISITE POUR ACCES POUR COULAGE DE FONDATION MAISON
BLOCAGE DE ROUTE PREVUE
POMPE 42M? VOIR AVEC LA PORTEE
ATTENTION CABLE HAUTE TENSION PROCHE

Personne sur place

TEL:0622493066 CLIENT PAR TÉLÉPHONE _MAÇON SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Amorçage : ciment -> 0 sacs
Lavages : Lavage Chantier

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

coulage villa individuelle

le client m'indique que ce n'est pas nous qui intervenons pour les fondations

Il faut repasser sur chantier après le coulage des fondations, ce faire tenir informer par le client, afin d'aller vérifier que la pompe puisse faire demi tour en haut sur le chantier

a venir plancher, piscine mur de soutènement bien faire le point après chaque coulage car il y aura des interventions

avec pompe a tuyaux

Accès compliqué

interdiction 19t

proposer au client que nous pouvons faire les fondations avec pompe 20m surment 6-9m de tuyaux

prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

lavage pompe sur chantier

ne pas mouiller le chemin

ne pas faire si pluie ou mouillé

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

