



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-STM26134491

Client : AVICOLLO ENERGIES (158646)

Contact : 0621731944 0622090681

Crée par Maxence BONIFAY

le 04/05/2026

Expire le 19/05/2026

RUE DIVERSES
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 10:00

Notes

FF passage sur chantier le 12/05/2026 terrassement et aménagement plateforme en court , poteau d'entree doit etre cassé pour elargir entrée, vu avec Quentin sur place de repasser sur place ven 15 pour confirmer accès 6x4

*FF RENDU SUR PLACE LE 05/05/2026 VU AVEC CLIENT PAR TELEPHONE DE LE RECONTACTER POUR RDV SUR PLACE QUAND LE TERRASSIER COMMENCE
rdv mercredi 13/05/2026 (rappeler la veille mardi 12/05)*

Adresse du chantier

*120 chemin de la Seigneurie
Lieu dit LE CANEBAS 83320 Carqueiranne*

Personne sur place

PLUSIEURS VISITE SUR CE CHANTIER

Les Camions

Toupies

4x4
Lavages : aire de lavage
baille brouette

4x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 20m
Amorcage : coulis -> 0.5 m³
Lavages : Lavage Chantier

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

COULAGE FONDATION

LA PREPARATIONS DU TERRAIN NE PERMET AU 6X4 DE FAIRE DEMI TOUR SUR LE CHANTIER AVEC LA POMPE EN PLACE

PREVOIR 0.5M³ COULIS AMORCAGE

4X4 4X2

LORS DU PASSAGE SUR CHANTIER LE 15/05/2026 LE CAMION EN 4 ROUES DE AVICOLLO ENTRAIN DE MANOEUVRER DANS LE CHEMIN, PASSE JUSTE

PREVOIR 20M DE TUYAUX

REPASSER SUR CHANTIER APRES PREMIER COULAGE

PREVOIR POUR LAVAGE TOUPIE

POMPE POSSIBILTE DE LAVER SUR PLACE

INTERDICTION 19T LE CLIENT AURAI UNE DEROG EN 26T CE LA FAIRE ENVOYER ET A METTRE EN GED

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 15/05/2026 à 09h54 par Fabien FERRARO.