



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-STM26135168

Client : BOZ ANTHONY (204631)

Contact : 0665188806 0665188806

Crée par Delphine BERARD

le 05/06/2026

Expire le 20/06/2026

**10 IMPASSE DU PRESOIR
83260 LA CRAU**

Heure prévue : 12:00

Notes

MURS SOUTÈNEMENT :
- 8X3
9.5X1.6

SOUS RESERVE D'ACCÈS ET DE DÉROGATION

Personne sur place

55 ALLÉE DU MUGUET LA VALETTE _0665188806_CLIENT PAR TÉLÉPHONE EN DIRECT

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette

Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Interdiction 15t

Modifier l'adresse sur la fiche

55, allée du muguet à La Valette

Coulage fondation dans un premier temps vu avec Client, que l'olivier. Olivier gênera.

La Toupie recule dans le Portail, au maximum avec des goulottes et le client rajoutera des goulottes pour arriver tout en bas du terrain à ouvrage

Pour les Agglo, à banche POMPE 36

Retour Bac, plein pour la Pompe

Le client doit prévoir protection des sols avec bâche et une aire de lavage pour goulotte toupie

Prévenir les VOISIN qui nous bloquerons l'accès

FAIRE PASSER QUELQU'UN DU TRANSPORT, IL FAUT UNE GRANDE GRUE
POUR POSER LE MATÉRIEL EN CONTREBAS

Liste des Articles du Devis Initial

Reference

Libelle Description

Quantite

00182877	ARMATURE MUR MS AJ 230/17 4 ML (2 p)	5
00116031	BETON EN206/CN ESSENTIEL C25/30 XC1 20 S2	8
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	8
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00115966	BLOC BANCHER 500*250*200 ENT17	432
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	9
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	9
00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	70
00009551	FER TOR A BETON ø 10 EN 6.00 ML	55
00001088	NERVURE T2 ø 10 4 X 10 NC E40 EN 6 ML	2
00180590	CHAINAGE POTEAUX 4x12 C10X10 /5/15	2
00173803	BETON REMPLISSAGE COMMENTAIRES	4.7
00173803	BETON ARASE MUR 8ML	.32
00173803	BETON ARASE MUR 9.5ML	.19
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	1
00020857	TRANSPORT GRUE PTAC de 26 T 10 palettes	1
00132125	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE CEN	1
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	9
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1