



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SXF24062135

Client : JETTA CONSTRUCTION

Contact : 0650229515

Crée par Jenny HOUTELETTE

le 28/06/2024

Expire le 13/07/2024

40 CHEMIN DE LA CASTELLANE
83190 OLLIOULES

Heure prévue : 08:00

Liste des Articles

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-------------|--|----------|
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |
| 00102013 | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3 | 32 |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL | 32 |
| 00097194 | TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES | 4 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 4 |
| 00104531 | POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI | 1 |
| 00141242 | POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE | 1 |
| 00003725 | POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28 | 32 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 1 |

Les Camions

Toupies

8x2

8x4

6x2

6x4

4x2

4x4

| | | | |
|---------------|------|------|------|
| Pompes | 36ml | 28ml | 27ml |
|---------------|------|------|------|

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage fondation accès tout camions__Confirmer cubage formule cadence avec client
__Confirmer lavage sur place de la pompe __ATTENTION pas de panneau de
tonnage__Passer la marbrerie le chantier est 50 mètres après sur la gauche

Rapport généré le 01/07/2024 à 09h13 par Fabien FERRARO.