



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26066855

Client : SNA CONSTRUCTION (278909)

Contact : 0646041775 0646035042

Crée par Léa CABROL

le 16/05/2026

Expire le 31/05/2026

**154 AVENUE JEAN ALBERT LAMARQUE
83500 LA SEYNE SUR MER**

Heure prévue : 08:00

Personne sur place

0646041775 CLIENT PAR TÉLÉPHONE CHANTIER ACCESSIBLE PRÉCONISATION, DONNÉES EN DIRECT

Les Camions

Toupies	4x4	4x2	6x4	6x2	8x4 Lavages : aire de lavage baille brouette	8x2
----------------	-----	-----	-----	-----	---	-----

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Coulage, fondation, maison individuelle

ATTENTION les TOUPIE doivent passer devant le chantier aller faire demi-tour au rond-point pour rentrer en avant dans le chantier, mais ils devront couper la ligne blanche, il faudra que le client fasse la circulation. Sinon la Toupie ne pourra pas rentrer en marche avant, il faudrait passer sur des TOUPIE plus petites

La pompe doit rentrer en marche arrière dans le chantier, puis rentrer en avant sur le terrain où se trouve le coulage

BIEN DIRE AUX CLIENTS DE FAIRE LA CIRCULATION À CHAQUE ARRIVÉE DE CAMION, NOUS SOMMES SUR UN AXE OÙ IL Y A BEAUCOUP DE VOITURES

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00175799	BETON EN206/CN COURANT C20/25 X0 16 S3	65
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	9
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	9
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	65
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1