



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26067036

Client : LABESQUE XAVIER (213225)

Contact : 0746147818

Crée par Stéphane LEROY

le 01/06/2026

Expire le 30/06/2026

**allee typha residence sagnarelles batiment I
83500 LA SEYNE SUR MER**

Heure prévue : 08:00

Notes

FF --> rdv le 23062026 9h00

FF --> 19062026 pas de réponse du client, Stephane Leroy mis au courant

***FF- 180626 meme avec nouveau numero de s leroy pas de reponse laissé message
suyr repondeur 0784734596***

***FF le 15/06/2026 3 appels clients plus message pas de réponse, passage sur place
pas de chantier en visuel***

Dispo semaine 25, appelé la veille car client pas sur place

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE 0746147818_ET LIDYE PROPRIÉTAIRE FINALE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies	4x4	4x2	6x4	6x2	8x4	8x2 Lavages : aire de lavage baille brouette
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	---

Pompes

BQA, Tuyauterie : 0m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections	Sols	Voirie/Route	Façade/Vitrage	Cheminement de colonne tuyaux
--------------------	------	--------------	----------------	-------------------------------------

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage dalle terrasse extérieur

Prévenir les propriétaires des garages devant l'entreprise du bâtiment i que nous bloquerons l'accès

8 m3 selon client à confirmer à la prise de commande

Béton S4 retardé

BQA 25-35m de tuyaux plus ou moins

Prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Vu aussi avec client

De prévoir bâche de protection des sols à l'extérieur, prévoir bâches de protection de tout le cheminement de la colonne car nous passons de le couloir de l'immeuble et dans l'appartement

Le client est mis au courant de la technicité et penebilite d'un coulage au tuyaux (il n'est pas maçon mais plâtrier carreleur)

Prévoir des madriers au niveau de la baie vitrée pour ne pas abîmer le seuil

Retour lavage centrale pour la pompe

Et prévoir pour le lavage goulotte des toupies

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1