



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26067383

Client : CANTO CIGALO (286799)

Contact : 0677555341

Crée par Cyril CLEMENTE

le 02/07/2026

Expire le 30/08/2026

**3371 ANCIEN CHEMIN DE TOULON
83110 SANARY SUR MER**

Heure prévue : 08:00

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

28ml, Tuyauterie : 0m

36ml, Tuyauterie : 0m

>36ml, Tuyauterie : 0m

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage 4 maisons individuelle

Première intervention fondation

Si les 4 villas d'un coup il y aura un déplacement de pompe

Vu avec personne sur place de faire relever la terre à un endroit pour que la pompe avance pour n'avoir qu' un déplacement de pompe

Si il reste du béton la pompe peu remettre le béton dans la toupie et la toupie peu vider en direct dans l'autre fondation

Béton retardé obligatoire

Confirmer, formule cubage et cadence à chaque coulage

Béton retardé pour chaque coulage

Pompe, lavage Chantier, OK

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	200
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	200
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	25
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	25

00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	2
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	2
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	200
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 07/07/2026 à 10h40 par Fabien FERRARO.