



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26067434

Client : ANGEL ET MI (155419)

Contact : 0614315752

Crée par Léa CABROL

le 07/07/2026

Expire le 22/07/2026

21 AVENUE GODILLOT  
83400 HYERES

Heure prévue : 11:00

### Personne sur place

CLIENT FINAL SUR PLACE

### Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2  
Lavages  
: aire de  
lavage  
baille  
brouette

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Centrale

36ml, Tuyauterie : 0m

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

### ### Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

### ### Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

#### BIEN LIRE LE CR

coulage piscine

se faire confirmer quel type de piscine si besoin de béton pour blocage etc

béton retardé obligatoire

lavage centrale pour la pompe pour les deux solutions

prévoir pour les deux solutions pour le lavage des goulottes toupies

aussi protection de la voirie avec des bâches dans les deux cas



soit coulage par chez devant le client 21 avenue alexis godillot ( mettre la bonne adresse en entière !!!! )

avec pompe 36 et 8x4

demande autorisation de stationnement sur une voie de circulation

( la mairie risque de demander soit des feux de circulation alternée ou des hommes panneau )

soit par la rue ernest reyer

faire lever les voitures sur 25m du grand portail du numéro 21 au grand portail du numéro 19

avec demande d'autorisation de stationnement sans gêner la circulation

ATTENTION pour cette options nous stationnerions devant des villa ou l'accès a leur portail serai bloqué

il faut bien que les propriétaire du numéro 21 et 19 soit d'accord

a l'endroit ou la pompe sort le pied le béton est déjà fissuré ( voir photos )

mettre moyen de lavage pour goulotte a disposition



2

### Liste des Articles du Devis Initial

| Reference   | Libelle Description                         | Quantite |
|-------------|---------------------------------------------|----------|
| 00108013    | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3     | 8        |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL                      | 8        |
| 00097194    | TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES      | 1        |
| 00177758    | TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE          | 1        |
| 00003713    | POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI | 1        |
| 00141242    | POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE                | 1        |

|          |                                     |   |
|----------|-------------------------------------|---|
| 00003723 | POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36   | 8 |
| 00177758 | TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE  | 1 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

Rapport généré le 08/07/2026 à 12h14 par Fabien FERRARO.