



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26068229

Client : PETIT LOUISE (267565)

Contact : 0619561661

Crée par Mattéo BARDON

le 25/09/2026

Expire le 10/10/2026

**2300 RDN8 LE BEAUSSET
83330 LE BEAUSSET**

Heure prévue : 09:00

Notes

Chantier visible sans le client , le contacter pour précisions SG

Personne sur place

PAR TEL _LE CLIENT

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

6x4

Pompes

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Ouvrage

Rampe accès

Beton s2

Coulage en deux fois

1er coulage 6x4

Il ya une grosse épingle dans le chemin il est possible que les 6x4 n'arrivent pas à se positionner correctement pour la couler dans sa totalité

De ce fait lors du 1er coulage l'ouvrage risque de ne pas être réalisé dans sa totalité

C'est pour cela que je prévois peut-être un deuxième coulage en 4x4

Prevoir 1 camion en rotation

Vu client

Si la deuxième inter en 4x4 a lieu informer le client sur les temps de séchage

Le client devra nettoyer les abords du chemin à minima 3.50 de large par 4m de haut

Éviter les jour de pluie

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00183491	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3	8
00115984	FIBRE POLYPRO. DOSE 600GR 12MM	4.8
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00009565	TREILLIS SOUDE PAF C PN 3,60X2,40M	5

Rapport généré le 28/09/2026 à 10h03 par Laurent GALBES.