



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-TOU26061541

Client : GUILLON MARILYNE (216117)

Contact : 0660231535

Crée par Virginie PEIRANI

le 23/06/2026

Expire le 08/07/2026

1879 ROUTE DE BRIGNOLES
83860 NANS LES PINS

Heure prévue : 13:00

Notes

coulage demandée le mercredi 8 en attente pour planif

Personne sur place

CLIENT ET CLIENTE FINALE SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette

Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : BetoBag Lavage Chantier

Negoce

Protections

Sols

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Intervention pour coulage extension

Premier coulage, fondation (il y a des redants)

Confirmer, formule cubage et cadence avec Client à la prise de commande

Béton, retardé obligatoire

Vidange trémie pompe Beto Bag

Vu avec Client, finale de pouvoir laver la pompe dans le chemin

Prévoir pour le lavage des goulottes Toupie obligatoire

POMPE 32 -36

ACCES, tout Camion

S'organiser avec les voisins de l'impasse, car nous bloquerons le passage

Une fois la pompe en place, elle ne pourra plus bouger

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00173803	ARTICLE BETON POUR PLANCHER HT DE VS	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	6

FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 06/07/2026 à 13h45 par Fabien FERRARO.