



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000897

Client : AJB RENOV

Contact : 0659304987

Crée par Liza SINI

le 05/11/2024

Expire le 31/12/2024

803 CORNICHE ESCUDIER
83210 SOLLIES TOUCAS

Heure prévue : 09:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00173803	ARTICLE FONDATION	1
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	6
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00173803	ARTICLE MUR	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	5.5
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	5.5
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

8x4

Pompes

BQA

Photos et Commentaires

Accès chantier

Attention autorisation de voirie obligatoire avec blocage d'une voie de circulation
 __Prévoir feu de circulation ou personnel pour faire la circulation __Prévoir dérogation
 si toupie au dessus de 4x2 car interdiction 19t __Accès pompe bqa avec 40ml de tuyaux
 __Prévoir technicien supplémentaire __Prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage
 pompe __Protection sols obligatoire __Toupie 8x4 , 8x2 etc __Prévoir big bag pour
 lavage goulotte toupies __Prévoir vidange et lavage pompe en centrale