



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BRU26039810

**Client : RENOVATIONS SOLUTIONS CONSTRUCTIONS
(252393)**

**Contact :
0629567901**

Crée par Nicolas GERAUDEY

le 04/05/2026

Expire le 19/05/2026

**33 AVENUE DE LA LIBERATION
83160 LA VALETTE DU VAR**

Heure prévue : 15:00

Personne sur place

MR PONZO SUR PLACE TEL:0629567901

Les Camions

Toupies

4x4
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 40m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Cheminement
de colonne
tuyaux

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

coulage en sous sol dalle pleine sur isolant

béton S4

BQA 40m de tuyaux plus ou moins

prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

protection du cheminent de colonne jusqu'à l'ouvrage

prévoir bâche de protection au niveau de la trémie de la pompe pour éviter les éclaboussure

S'organiser avec les voisins pour lever les véhicules (vu avec client sur place)

le client doit démonter un barreau de la grille de la fenêtre pour passer les tuyaux

accès tout camion

Prévoir pour lavage toupie

pompe lavage centrale

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	11
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	25
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	11

00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 06/05/2026 à 15h47 par Fabien FERRARO.