



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26067692

Client : IBA CONSTRUCTION (229375)

Contact : 0627054708

Crée par Stéphane LEROY

le 01/08/2026

Expire le 20/09/2026

**61 IMPASSE JEHANNE D'AMALRIC PAYET
83130 LA GARDE**

Heure prévue : 14:00

Personne sur place

TEL:0627054708 MAÇON SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

Lavages : baille brouette aire de lavage

Pompes

27ml, Tuyauterie : 9m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Façade/Vitrage

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...



Interdiction 5t

ATTENTION BIEN LE CR

Soit coulage en direct avec les 4x4, sous réserve que le portail s'ouvre entièrement et vu avec client qu'au vu de la largeur de l'accès nous ne pouvons être tenu responsable si les toupies roule ou abîmes les plaques des moteurs de chaque cote du portail ou tout ce qui touche l'ouverture et la fermeture du portail

Le client me montre une couleur sur chantier qui s'approche du blanc, peu être une formule avec du ciment blanc

confirmer formule cubage cadence avec client

préconisation faite sur les ajouts d'eau pour les différences de nuances client au courant

ATTENTION LE CLIENT COULE SUR LE BETON DIRECT IL VA METTRE UN PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ET IL Y A UNE PARTIE AVEC DE LA PENTE

ou solution avec pompe 27 avec 6-9m de tuyaux avec accès 6x4 8x4

prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage le client est au courant qu'il ne faut pas que l'amorçage soit dans l'ouvrage au vu de la config pour éviter les diferece de teinte

DEMANDE AUTORISATION DE STATIONNEMENT EN plus de la dérogation de tonnage



la pompe devra ce serrer et sortir le pied chez le client, et la partie ou il y avait le stabilisateur se fera en direct

le client doit prévoir pour le lavage des goulottes toupies

prévoir la protection des façades, mur portail etc. pour éviter les éclaboussure

si pompe protection de la route avec bâches obligatoire aussi

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102129	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	10
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	10
00115984	FIBRE POLYPRO. DOSE 600GR 12MM	6
00023328	OXYDE COLORANT JAUNE 5KG	50
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00175478	FILM SOUS DALLAGE 6X 25M 150M2 160μ	1
00121110	ADHESIF P334 TOILE ORANGE 48mmX25ML	2
00154313	PRIMAIRE PROLIPRIM/165 UNIVERSEL 20L	1
00009565	TREILLIS SOUDE PAF C PN 3,60X2,40M	14