



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003413

Client : HENSGEN MATTHIAS

Contact : 0626656366

Crée par Liza SINI

le 24/04/2025

Expire le 23/07/2025

892 AV. DU COMMANDANT HOUOT QUARTIER STE  
MARGUERITE  
83130 LA GARDE

Heure prévue :  
09:00

## Notes

OFFRE DE PRIX

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

## ### Personne sur place

CLIENT PAR TÉLÉPHONE CHANTIER ACCESSIBLE

## ### Les Camions

Toupies

4x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 15m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Centrale

## ### Photos et Commentaires

Coulage piscine système Bonifay

Premier camion pour blocage

BQA 15m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

( BQA parce qu'il y a un arbre qui gêne la manœuvre de la flèche et que le client ne veut pas couler de la route parceque trop long pour les autorisations)

Prévoir pour lavage goulottes toupies

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### **### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00101999	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	4
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	6.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	10.1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

