



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BRU26040533

Client : FANJAT NICOLAS (105837)

Contact : 0662752737 0662752737

Crée par Axel STRINI

le 09/09/2026

Expire le 24/09/2026

10 ALLEE DES EUCALYPTUS
83210 LA FARLEDE

Heure prévue : 09:00

Notes

rdv avec nico Fanja a 8h le 10/09/2026

Personne sur place

NICO FANJA SUR PLACE_0662752737

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...



Passer devant senec la farlede par avenue général de gaulle, a droite rue de la gare, a gauche rue des peupliers

et a droite allée des eucalyptus

pompe 36 retour bac plein

accès tout camion prévoir pour lavage goulotte

a voir selon les vagues de chaleur si retardant ou pas

vu avec Nico de prévoir des bastings ou plaque de terrassement

car l'endroit ou va stabiliser la pompe il n'y a que des pavés autobloquant

nous ne pouvons pas être tenu responsable si il y a des déformations du parking

il y a déjà des endroits affaissé

prévoir bâche de protection de la voirie au niveau de la trémie de la pompe

faire lever les voitures stationner sur le petit parking a droite et sur le parking devant le chantier

s'organiser avec les voisins

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00155928	BLOC SWIM-BLOC 500*270*200	30
00180085	CHAINAGE SP4-70 12.5/15*17/12.5 4ML	4
00181371	BLOC BANCHER 500*200*200 ENT17 NF	250
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	4
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	4
00140993	PLATEAU COFFRAGE 40MM 20CM 4ML CHOIX 4	4
00018972	SIKAFLEX 155 FIXOTUILE TC PURFORM 300ML	12
00014147	COINS CARRELEUR 250/SACHET	4
00014213	LIEN A ARMATURE BETON PQT1000	2
00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	56
00138408	EQUERRE HA10 70X70	96
00182254	CHAINAGE POTEaux 4x12 C8X12 /5/15	3
00009551	FER TOR A BETON ø 10 EN 6.00 ML	45
00175478	FILM SOUS DALLAGE 6X 25M 150M2 160µ	1
00174960	GEOTEXTILE GEO90 2X25ML	1
00000363	BLOC CREUX 500*45*160	24
00023683	TREILLIS SOUDE ST25CS 3X2.40 PISCINE	4
00180623	CHAINAGE HORIZONTAL 4x8 C8x8/5/15	3
00179002	PLANCHE COFFRAGE 27MM 20CM 4ML CHOIX 2	10
00018311	MELANGE A BETON SBA 0/16 BB 1 TO	3
00179825	CIMENT SAC 35KG CEM II/B 42.5N CE	30
00011659	HOUSSE CIMENT 1300X1500X2X550 80µ	1
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	1

00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	1
00179543	TRANSPORT GRUE PTAC de 26 T 8 palettes	1
00132125	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE CEN	1
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	8
00105413	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	2.5
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	2.5
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00139745	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	5
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003723	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36	7.5
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00018898	IGOLFLEX 178-FONDATION NOIR 10 L	1
00162066	ENDUIT FIBRE KI7 HYDRO SAC DE 25KG	13
00177140	PROTECTION/DRAIN PRIM'NAP 20M X 2M	1
00180546	RESINE FER A BETON RC II 300 T 12/BTE	3
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1