# COMPTE RENDU
# DE VISITE CHANTIER

# DEV-BPE26007872

| | | |
|---|---|---|
| **Client : DOMAINE DU MOULIN (288286)** | | **Contact : 0609886477** |
| **Crée par Jean-Philippe CASTEL** | **le 01/10/2026** | **Expire le 16/10/2026** |
| **801 AVENUE ALFRED DECUGIS<br>83400 HYERES** | | **Heure prévue : 08:00** |

**Notes**

appele le 0609886477 mr disdier

**### Personne sur place**

0609886477 CLIENT PAR TéLéPHONE CHANTIER ACCESSIBLE

**### Les Camions**

**Interdiction Tonnage :**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Toupies** | 4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette | 4x2 | 6x4 | 6x2 | 8x4 | 8x2 |

| Pompes |
| --- |
| 20ml, Tuyauterie : 12m<br>Amorcage : ciment -> 3 sacs<br>Lavages : Lavage Chantier |
| 27ml, Tuyauterie : 0m |
| 36ml, Tuyauterie : 0m |

| Negoce |
| --- |
| **Protections** |

**### Autorisation de Stationnement**

**Le client doit prévoir...**

**### Photos et Commentaires**

**Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...**

Coulage dalle intérieur d’une serre

Confirmer cubage formule cadence avec client

Possibilité lavage pompe sur place à confirmer jour du coulage

ATTENTION ADRESSE 802 avenues Alfred decugis

12m de tuyaux max

Prévoir trois sacs de ciment pour amorçage

Prévoir point d’eau pour lavage tuyaux

Et prévoir aire de lavage goulotte toupies

Possibilité de couler en direct la partie de devant la serre

### Liste des Articles du Devis Initial

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|---|---|---|
| 00183499 | BETON EN206/CN COURANT C30/37 XF1 16 S4 | 16.1 |
| 00115984 | FIBRE POLYPRO. DOSE 600GR 12MM | 9.61 |
| FAN00000039 | ,, RETARD BETON ESTIVAL | 16.1 |
| 00097194 | TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES | 3 |
| 00177758 | TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE | 3 |
| 00104531 | POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI | 1 |
| 00141242 | POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE | 1 |
| 00003725 | POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28 | 16.1 |
| 00003694 | POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE | 1 |
| 00177758 | TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE | 1 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

*Rapport généré le 09/10/2026 à 08h24 par Fabien FERRARO.*