COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007879

Client : BERRAIS* (262842)**	**Contact : 0624789241 0624789241**	
Crée par Liza SINI	**le 02/10/2026**	**Expire le 17/10/2026**
13 LOTISSEMENT JEANNE D'ARC 83220 LE PRADET	**Heure prévue : 13:00**	

Notes
DISPO LE 06/10 14H30

Personne sur place

TEL:0624789241_WASSIM SUR PLACE _ATTENTION DEVIS ESTIMATIF AUCUN OUVRAGES TERRASSE CHANTIER A L'ETAPE DE PROJET

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette	4x2	6x4	6x2	8x4	8x2

Pompes
BQA, Tuyauterie : 130m Amorcage : ciment -> 4 sacs Lavages : Lavage Centrale Nombre de techniciens supp : 2

Negoce			
Protections	Sols	Voirie/Route	Cheminement de colonne tuyaux

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

ATTENTION CR APPROXIMATIF IL FAUDRA REPASSER SUR CHANTIER LORSQUE LES TERRASSEMENT VONT COMMENCER

Faire un devis avec BQA 130 m de tuyaux plus ou moins et 2 techniciens supp

prévoir 4 sacs de ciment pour amorçage

protection de la route et du cheminement colonne

organisation avec les voisins du fond de l'impasse car nous bloquerons

accès tout camions sous réserve d'organisation avec les riverains au début du lotissement

coulage pour piscine 12x4 plus terrasse et mur de soutènement en l'état impossible d'être précis

il faudra repasser sur chantier lors les travaux commence

possibilité de charger les toupies avec 0.5m³ de moins si elles doivent descendre en marche arrière

organiser une visite selon avancement chantier prévu septembre 2027

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 06/10/2026 à 16h25 par Fabien FERRARO.