COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007892

Client : MHAMDI NOAMAN (178434)		**Contact : 0634268273**
Crée par Liza SINI	**le 06/10/2026**	**Expire le 21/10/2026**
9 ALL. DES STERNES 1ERE A DROITE AV MUSEE NIEL ATTENTION 3T5 83400 HYERES		**Heure prévue : 10:00**

Personne sur place

0634268273 CLIENT PAR TéLéPHONE CHANTIER ACCESSIBLE

Les Camions

Interdiction Tonnage :
Toupies
Pompes
Negoce
Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Interdiction 3t5

Coulage piscine swimbloc déterminer quantité béton pour blocage

2 solutions :

Soit pompe 27 de la route avec 4x2 et 4x4 avec en plus de la derog tonnage blocage de voirie complet ATTENTION BEAUCOUP DE RIVERAIN AU BOUT DE L'ALLÉE SI CETTE OPTIONS EST CHOISIE TOUT LES RIVERAIN DEVRONT ÊTRE PRÉVENUE DU BLOCAGE ET LA POMPE NE POURRA PAS BOUGER JUSTE LA LARGEUR DE LA POMPE SUR LE CHEMIN

PRÉVOIR PROTECTION DE LA VOIRIE AVEC DES BÂCHES PRÉVOIR AIRE DE LAVAGE GOULOTTE TOUPIE

BÉTON RETARDÉ SELON CHALEUR ET RETOUR BAC PLEIN

OU

POMPE BQA 60m de tuyaux plus ou moins

Prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

1 Tech supp

Nous rentrons dans le terrain prévoir peu être couper une branche ou deux pour que les toupies puissent reculer au max dans le terrain

Ne pas faire si pluie

Le client doit prévoir des platellage en travers de l'ouvrage pour poser les tuyaux

Et livraison en 4x4

Pour la BQA POSSIBILITÉ LAVAGE SUR CHANTIER

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 09/10/2026 à 09h16 par Fabien FERRARO.