COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-BRU26040651

Client : RASPAUD JEAN PIERRE (275431)		**Contact : 0682670427**
Crée par Nicolas GERAUDEY	**le 05/10/2026**	**Expire le 20/10/2026**
421 CHEMIN DES CERISIER 83210 LA FARLEDE		**Heure prévue : 14:00**

Personne sur place

TEL:0682670427 CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :	
Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette
Pompes	
20ml, Tuyauterie : 0m Lavages : Lavage Centrale	
Negoce	
Protections	Sols

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

L'interdiction ne nous concerne pas

coulage piscine système bonifay

confirmer cubage formule cadence avec client

premier camion beton blocage swimbloc

faire couper les branches qui gène dans le chemin vu avec client

sinon les toupies ne pourrons pas manœuvrer

confirmer si la pompe pourra laver sur place ou si retour bac plein

attention allée en pavé se faire dégager de toutes responsabilités si casse ou autres

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00175478	FILM SOUS DALLAGE 6X 25M 150M2 160µ	1
00180085	CHAINAGE SP4-70 12.5/15*17/12.5 4ML	7
00155928	BLOC SWIM-BLOC 500*270*200	48
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	1
00032443	HOUSSE POLYETH.1150+2X550X1500 80µ	1
00023683	TREILLIS SOUDE ST25CS 3X2.40 PISCINE	8
00178537	CHAISES CHAISES HA10 HT 12	15
00138408	EQUERRE HA10 70X70	138
00115966	BLOC BANCHER 500*250*200 ENT17	352
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	7

00172171	**PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN**	7
00009551	**FER TOR A BETON ø 10 EN 6.00 ML**	74
00009549	**FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML**	66
00173803	**ARTICLE **mur refend et dalle plage***	1
00032436	**MELANGE BETON BLANC 0/14 REVEST**	4
00179825	**CIMENT SAC 35KG CEM II/B 42.5N CE**	18
00173803	**ARTICLE ****impermeabilisation***	1
00134271	**MORTIER HYDRAULIQUE LANKO/221 25 KG**	30
00173803	**ARTICLE ***carrelage + margelle***	1
00179233	**GRES JAKARTA 30X60 TURQOISE**	53.28
00178466	**MARGELLE TRAVERTIN 61X33X3,2**	40
00174517	**MORTIER/COLLE TECHNO STAR GRISE 25KGS**	14
00020837	**TRANSPORT GRUE PTAC de 16 T**	2
00132125	**TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR**	2
00006446	**DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T**	12
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 06/10/2026 à 16h14 par Fabien FERRARO.