COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-BRU26040685

Client : DOMUS (253812)	**Contact : 0607219296 0607219296**	
Crée par Axel STRINI	**le 12/10/2026**	**Expire le 27/10/2026**
FOURRIERE TOULON 83000 TOULON	**Heure prévue : 11:00**	

Notes
Appeler le client au moins 30 mn avant d'arriver sur place .

!!! ATTENTION : Corrections adresses !!!

_ Ancienne

Personne sur place

CLIENT

Les Camions

Interdiction Tonnage :		
Toupies	8x4	8x2

Pompes
BQA, Tuyauterie : 70m Amorcage : coulis -> 0.5 m³ Lavages : Lavage Centrale Nombre de techniciens supp : 1
20ml, Tuyauterie : 0m

Negoce			
Protections	Sols	Voirie/Route	Cheminement de colonne tuyaux

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Ouvrage

Dallage inddustriel

Finition hélicoptère

Operation de coulage

1er phase environ 700m2

Piece principale

2eme environ 300m2 grande allee le long de la pièce principale

Faire deux devis pour le client

Devis 1

Bqa 70ml tuyaux

Coulis 1/2m3

1 technicien sup

Devis 2

Pompe 20m

Sortie directe

70ml de tuyaux

1 technicien sup

1/2m3 de coulis

Mise en place 1er coulage

La pompe devra mettre la cabine devant la petite porte d.entree de façon à faciliter la manœuvré des malaxeurs

2eme coula la pompe devra se mettre en sens inverse et les malaxeurs devront arriver en marche arrière

Protection et organisation du chantier

Le client devra mettre à disposition une benne pour le lavage des tuyaux et le rinçage des toupies elle devra se situer entre les barrières blanche et le bâtiment 2m apres la porte de garage du 1er coulage

Le client devra protéger le sol entre la route et l.entree du garage

Cheminement tuyauterie

Le pompiste devra prévoir un betobag pour récupérer le beton lors du démontage de la sortie arrière

Prevoir de mener une trentaine de mettre de tuyaux la veille si pose de la colone detuyaux le jour même

Prevoir pompe sur place 1h 1/2 Avent le beton

Il serait préférable d.aller monter la colonne de tuyaux la veille

Impossible d.aller sur place avec deux camions coulage en ville pas de place pour stationner

Materiel pompiste

Polyane

70ml tuyaux fer

12ml tuyaux souple

Lance balle

Tuyaux d.air

Balle en 100

Afin de vider la colonne qui va se trouver sur le trottoir

Fauchon de retard pour retour bac plein

Betobag

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00139745	**BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4**	100
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 13/10/2026 à 12h58 par Laurent GALBES.