COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-LON26039565

Client : DOMAINE DE LA SOURCE STE MARGUERITE (195375)		**Contact : 0607788115**
Crée par Guillaume BIELAWSKI	**le 13/10/2026**	**Expire le 28/10/2026**
ROUTE DE PIERREFEU DOMAINE DE LA TUILERIE 83400 HYERES		**Heure prévue : 14:00**

Personne sur place

TEL:0607788115 CHANTIER ACCESSIBLE _CLIENT PAR TéLéPHONE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette	4x2	6x4	6x2	8x4	8x2

Pompes
20ml, Tuyauterie : 12m Amorcage : ciment -> 3 sacs Lavages : Lavage Chantier
27ml, Tuyauterie : 0m
36ml, Tuyauterie : 0m

Negoce
Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

acces par le portail bleu

pour la 27 et 36 rester un plus bas que le chantier pour avoir du débattement

environ 12m max de tuyaux prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage

possibilité lavage sur chantier a confirmer jour du coulage

prévoir point d'eau pour lavage tuyaux et prévoir pour lavage toupie

coulage dalle intérieur S4

confirmer cubage formule cadence a la prise de commande

LE CLIENT ATTEND UN DEVIS AU PLUS VITE

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102123	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	17.5
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	3
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	3
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1

00141242	**POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE**	1
00003725	**POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28**	17.5
00003694	**POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE**	1
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 13/10/2026 à 15h06 par Fabien FERRARO.