COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-LON26039692

Client : SCHEMPF INVESTISSEMENT (250732)		**Contact : 0650058927 0650058927**
Crée par Guillaume BIELAWSKI	**le 26/10/2026**	**Expire le 10/11/2026**
173 IMPASSE MARCEL FOURNIER 83230 BORMES LES MIMOSAS		**Heure prévue : 10:00**

Notes

rdv le 28102026 8h30/9h00 FF

Personne sur place

0650058927 CLIENT SUR PLACE _V2 V2

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette	4x2	6x4	6x2	8x4	8x2

Pompes

36ml, Tuyauterie : 12m
Amorcage : coulis -> 0.5 m³
Lavages : Lavage Centrale

Negoce		
Protections	Sols	Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

V2

Interdiction 19t

Coulage rampe d’accès attention forte pente

Plus ou moins 9-12m de tuyaux

Prévoir 0,5m3 couli amorçage

la partis du haut casi pas de pente voir avec client les formules béton cubage

Retour bac plein pour la pompe

Toupies chargées 0,5 moins que leur capacité max

Et doivent descendre en marche arrière de l’entrée de l’impasse

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102129	**BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3**	12.1
00097205	**TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES**	2
00177758	**TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE**	2
00003713	**POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI**	1
00141242	**POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE**	1

00003723	**POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36**	12.1
00003694	**POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE**	1
00177758	**TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE**	1
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 28/10/2026 à 08h36 par Fabien FERRARO.