COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-SAN26048411

Client : SAVELLI CARRELAGE (233606)		**Contact : 0613597540**
Crée par Anthony RAVASSA	**le 23/10/2026**	**Expire le 07/11/2026**
124 AVENUE FREDERIC MISTRAL 83110 SANARY SUR MER		**Heure prévue : 10:00**

Notes

DEMANDE D ACCES CHANTIER A LA DEMANDE DU CLIENT

Personne sur place

CLIENT FINAL SUR PLACE ET CLIENT PAR TéLéPHONE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette	4x2	6x4	6x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 35m
Amorcage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Centrale

Negoce			
Protections	Sols	Voirie/Route	Cheminement de colonne tuyaux

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Attention livraison sanary demande de dérogation tonnage obligatoire

Coulage terrasse dalle béton environ 4m3

Informer le chauffeur en texte en tête mettre l'adresse sur gps et une fois arrivée à l'adresse se rendre au tennis

Le coulage se fera par le tennis

BQA 30-40 m de tuyaux plus ou moins prévoir 2 sacs de ciments pour amorçage

Faire lever les voitures sur le parking le client final s'en occupe

Le client final à des impératif pour les jours de coulage

Obligation de prévoir pour lavage goulotte toupie et retour bac plein pour la pompe

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102129	**BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3**	4
00128004	**FIBRE METAL HE1/50 CARTON 25KG**	140
00126275	**TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES**	1
00177758	**TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE**	1

00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 27/10/2026 à 09h44 par Fabien FERRARO.