COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-SAN26048432

Client : ROCCHIA JULIEN (194262)		**Contact : 0686028156**
Crée par Anthony RAVASSA	**le 27/10/2026**	**Expire le 11/11/2026**
CHEMIN DU PAS DE LA CHEVRE SUD 395 83740 LA CADIERE D'AZUR		**Heure prévue : 07:00**

Notes

FF LE 28/10/2026 RDV 8H LE LE 29/10/2026
CAMION MASCOT ET UN KIA SPORTAGE LA VILLA EN PIERRE EN FACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies	4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette

Pompes

20ml, Tuyauterie : 9m
Amorcage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Chantier

Negoce

Protections	Sols	Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage radier piscine

Confirmer, formule cubage cadence à la prise de commande

Interdiction 9 tonnes

Possibilité, Lavage, chantier

Pompe 20 avec environ 9 m de tuyaux

Prévoir deux sacs de ciment pour un amorçage

Attention, câble bas à l'entrée du chantier

Deux. Possibilités pour couler, soit par le bas, soit par le haut, voir le jour où le Pompiste vient sur le chantier par la solution du haut. Attention, câble bas, les faire lever lors du passage des Toupies

Pour le coulage des Agglo, le client coulera à la main

Faire parvenir la dérogation annuelle de la cadiere

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102129	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	7
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1

00003725	**POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28**	7
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 29/10/2026 à 07h22 par Fabien FERRARO.