# COMPTE RENDU
# DE VISITE CHANTIER

# DEV-SXF26068347

| | | |
|---|---|---|
| **Client : BARTH CHRISTOPHER (201312)** | | **Contact : 0645402131** |
| **Crée par Stéphane LEROY** | **le 06/10/2026** | **Expire le 30/11/2026** |
| **20 ALLEE DES ROSIERS<br>83110 SANARY SUR MER** | | **Heure prévue : 10:00** |

**### Personne sur place**

0645402131 CLIENT SUR PLACE

**### Les Camions**

| **Interdiction Tonnage :** |
|---|

| **Toupies** | 4x4 | 4x2 | 6x4 | 6x2 | 8x4<br>Lavages : aire de lavage baille brouette |
|---|---|---|---|---|---|

| **Pompes** |
|---|
| BQA, Tuyauterie : 30m<br>Amorcage : ciment -> 2 sacs<br>Lavages : Lavage Centrale |

| **Negoce** |
|---|

| **Protections** | Sols | Voirie/Route | Façade/Vitrage | Cheminement de colonne tuyaux |
|---|---|---|---|---|

**### Autorisation de Stationnement**

**Le client doit prévoir...**

**### Photos et Commentaires**

**Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...**

Faire demande dérogation tonnage 32 tonnes pour Sanary avec demande, blocage de voirie sur l'allée des rosiers pour stationner Pompe et Toupie

Coulage, dalle, béton avec pente ACCES handicapé

Vu avec Client, de prévoir deux sacs de ciment, des bâches sur tout le cheminement de la colonne, protection de la voirie avec bâche et protection des baies vitrées, etc.

Le client doit aussi prévoir de la signalisation

BQA 30m de tuyaux plus ou moins le client est au courant que ce qui sera posé sera facturé

Et prévoir pour Lavage goulotte Toupie

**### Liste des Articles du Devis Initial**

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|---|---|---|
| 00179390 | **VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE** | 1 |

*Rapport généré le 13/10/2026 à 09h51 par Fabien FERRARO.*