COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26068349

Client : CASTINCA RENOVATIONS (285760)		**Contact : 0627594040**
Crée par Léa CABROL	**le 06/10/2026**	**Expire le 21/10/2026**
1 AVENUE DE LA RADE 83430 SAINT MANDRIER SUR MER		**Heure prévue : 08:00**

Personne sur place

0627594040 CLIENT SUR PLACE _V2

Les Camions

Interdiction Tonnage :	
Toupies	4x2 Lavages : aire de lavage baille brouette

Pompes
BQA, Tuyauterie : 15m Amorcage : ciment -> 2 sacs Lavages : Lavage Centrale

Negoce		
Protections	Sols	Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

V2

Autorisation de stationnement sur la voirie et dérogation de tonnage le client aurait déjà toutes les autorisations se les faire transmettre à ma livraison

Il n'y avait pas besoin de faire de visite puisque nous avons déjà coulé avec une pompe à tuyau

Et la semaine dernière la pompe 20. Maitre est venue sur place et n'a pas pu faire le chantier à cause des câbles électriques et le Pompiste avait signalé qu'il fallait bien une pompe à tuyau.

BQA 15 m deux tuyaux plus ou moins le client est au courant que ce qui sera posé sera facturé

Prévoir deux sacs de ciment pour un amorçage

Prévoir protection de la route

Retour Bac, plein pour la pompe

Coulage d'un radier Piscine il y a une deuxième partie à couler devant le portail. Possibilité soit un déplacement de Pompe et remettre 3 m de tuyau ou coulage en direct. Le client verra le jour du coulage.

Toupie, charger 0,5 m³ de moins que leur capacité. Max grosse Montee.

Prévois une brouette pour lavage goulotte toupie

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	8.1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1

00141242	**POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE**	1
00172567	**POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA**	6
00175766	**POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA**	8.1
00003694	**POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE**	1
00126275	**TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES**	3
00177758	**TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE**	3
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 13/10/2026 à 11h00 par Fabien FERRARO.